

News Juli/Aug 2009 – TU-Infrastruktur

Sondermülldeponie Kölliken - Los Entsorgung



Probenahme

Der Lerneffekt und das Einspielen der neuen Abläufe haben auf dem SMDK-Areal gewirkt. Der Meilenstein von 100'000 abgeführten Tonnen Material konnte im Mai gefeiert werden.

Die Sommerzeit birgt jedoch weitere Schwierigkeiten in sich: die hohen Temperaturen und die Dunsterscheinungen in der Abbauhalle begrenzen die Leistungsfähigkeit der ARGE Phoenix.

Gesetzliche Vorgaben (Begrenzung der Handarbeit bei hohen Temperaturen) sowie ungenügende Sichtverhältnisse führen zu wiederholten Einstellungen der Rückbautätigkeiten.

Die ersten Sohlenbeprobungen haben gezeigt, dass die Kontamination tiefer eingedrungen ist, als bisher angenommen wurde. Deshalb werden zusätzliche Ausfachungsarbeiten der Pfahlwand entlang der Safenwilerstrasse geplant.

